



MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Dato: 08.03.2018 kl. 10:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 17/00048

Tilstede: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Frank-Tore Nygård

**Møtende
varamedlemmer:** Trygve Daldorff, Evy Leirbekk

Forfall: Willy Andreassen, Beate Olsen

Andre: Siv Efraimsen
Kari Kalvik og Vibeke Richardsen var under sask 9/18

Kristin Berhelsen fra Activepeople – forveninger til ny rådmann.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
9/18	18/00198-1	Innkomne anbud på bassengprosjekt	2

Berlevåg, 08.03.2018

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

9/18 Innkomne tilbud på bassengprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	08.03.2018	9/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Alt av avtaler termineres og prosjektet tas videre i egen regi.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Alt av avtaler termineres og prosjektet tas videre i egen regi.



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 08.03.2018 kl. 10:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 17/00048
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00

Kristin Berthelsen fra Activepeople kommer og det jobbes med forventninger til ny rådmann

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
9/18	18/00198-1	Innkomne anbud på bassengprosjekt	2

Berlevåg, 08.03.2018

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

9/18 Innkomne anbud på bassengprosjekt

Arkivsak-dok. 18/00198-1
Arkivkode.
Saksbehandler Kari Celine Kalvik

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	08.03.2018	9/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Alt av avtaler termineres og prosjektet tas videre i egen regi.

Vedlegg:

Sammenstilling anbudspriser Berlevåg basseng

Saksframstilling:

Siste anbud på prosjektet kom inn 05.03.18 og totalsummen endte på over 90 millioner. Det er langt over den vedtatte økonomiske rammen for prosjektet og lar seg ikke gjennomføres økonomisk.

Det anbefales at alt av avtaler termineres og prosjektet tas videre i egen regi og legges ut på anbud igjen som totalentreprise med innlevering i slutten av mai.

Tegningsgrunnlag med romfunksjoner opprettholdes, men hvor bygningsgeometrien forenkles betraktelig. Prinsippet for bærende konstruksjoner forenkles og tilpasses slik at betongkonstruksjon kan benyttes.

Legger opp til opsjon på 25 meters basseng.

Kjører begrenset anbudskonkurranse.

Bakgrunn:

Forprosjektet til bassengprosjektet startet våren 2016 med Unionconsult. Forprosjektet ble dyrere enn avtalt og det har vært fokus på å få forprosjektet ferdig og ut på anbud. Det ble lagt ut på anbud som delte kontrakter i januar 2018 hvor siste innleveringsfrist var 05.03.18.

Merknader:

Vedlegg til sak



Sammenstilling
anbudpriser_Berlevå